



## รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 กันยายน พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
1	โครงการถนน คสล. สายทางไร่นางวรรณ หมู่ที่ 9	เม.ย.-ก.ย.68	400,000	387,000	13,000			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
2	โครงการถนน คสล. สายทางไร่ผู้ใหญ่ดำรง หมู่ที่ 12	เม.ย.-ก.ย.68	151,000	138,500	12,500			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
3	โครงการถนน คสล. สายทางนายายแป้ว หมู่ที่ 12	เม.ย.-ก.ย.68	249,000	235,000	14,000			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
4	โครงการถนน คสล. สายทางวัดป่าซำอ้อม หมู่ที่ 11	เม.ย.-ก.ย.68	204,000	196,000	8,000			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
5	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับ ถนนบ้านผู้ช่วยสุรณี หมู่ที่ 5	เม.ย.-ก.ย.68	90,000	85,300	4,700			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
6	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับ ถนนบ้านผู้ช่วยกอง หมู่ที่ 11	เม.ย.-ก.ย.68	123,000	116,000	7,000			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

อบต.ศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
7	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการเสริมดินถมและหินคลุกสายทางนายนามิตร หมู่ที่ 2	-	99,000	0	99,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการเสริมดินถมและหินคลุกสายทางนายนามิตร หมู่ที่ 4	ม.ค.-มิ.ย.68	68,000	67,500	500			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
9	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลากลางบ้านนาจาน หมู่ที่ 2	เม.ย.-ก.ย.68	90,000	89,500	500			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
10	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาธรรมสังเวชวัดป่าจำปาเรือง หมู่ที่ 8	เม.ย.-ก.ย.68	195,000	194,500	500			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
11	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานกองคลัง	เม.ย.-ก.ย.68	88,000	87,700	300			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
12	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการจัดประชุมอบรมสัมมนาและต่อเติมห้องพักแรม	เม.ย.-ก.ย.68	378,000	378,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
13	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ	ก.ค.-ก.ย. 68	196,300	196,000	300			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
14	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล จุดโรงสีข้าว หมู่ที่ 5	-	93,000	0	93,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
15	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล จุดศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 5	-	93,000	0	93,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
16	โครงการเจาะบ่อบาดาลและหอดึงสูงพร้อมระบบโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 10	เม.ย.-ก.ย.68	484,700	482,000	2,700			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านน้ำทรงน้อยที่ทำเล	เม.ย.-ก.ย.68	1,449,000	1,449,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ช่วงไร่ผู้ใหญ่อุบลรัตน์	เม.ย.-ก.ย.68	495,000	495,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางโคกนก หมู่ที่ 11	เม.ย.-ก.ย.68	496,000	496,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงไร่ช่างวี หมู่ที่ 12	เม.ย.-ก.ย.68	495,000	495,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
21	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยการเสริมดินลูกรังสายทางไร่นางหนูผ่อน	เม.ย.-ก.ย.68	42,900	42,900	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
22	โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไร่ผู้ใหญ่อำรงค์ หมู่ที่ 12	เม.ย.-ก.ย.68	37,000	37,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางสงวน หมู่ที่ 2	เม.ย.-ก.ย.68	71,400	71,400	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
24	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ อบต.	เม.ย.-ก.ย.68	198,600	198,600	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
25	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติก สายทางคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8	เม.ย.-ก.ย.68	246,000	246,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
26	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติก สายทางศาลากลางบ้าน-วัดภูนาหลาว หมู่ที่ 11	เม.ย.-ก.ย.68	353,300	353,300	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
27	โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 5	เม.ย.-ก.ย.68	146,000	146,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
1	โครงการสาธิตการปลูกผักสวนครัวโดยวิธีเกษตรอินทรีย์	-	15,000	0	15,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
1	โครงการฝึกอบรมเฝ้าระวังป้องกันและทำแนวกันไฟฟ้า	ม.ค.-มี.ค. 68	20,000	20,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ม.ค.-มี.ค. 68	15,000	4,220	10,780			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
3	โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	-	10,000	0	10,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	เม.ย.-มิ.ย..68	20,000	20,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม ยกกระดับคุณภาพชีวิต

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
1	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	เม.ย - มิ.ย..68	40,000	32,568	7,432			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	มี.ค. - เม.ย. 68	40,000	23,045	16,955			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ	-	15,000	0	15,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนนาริโพธิ์	ต.ค.67 - ก.ย.68	330,750	348,480	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	โอนเพิ่มงบประมาณ
5	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนน้ำโสม	ต.ค. - ธ.ค. 67	30,000	30,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
6	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดอุดรธานี	ธ.ค.67 - ก.พ.68	10,000	10,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
7	อุดหนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนน้ำโสม	ต.ค.-ธ.ค. 67	20,000	20,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
8	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	-	20,000	0	20,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
9	โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	15,000	0	15,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
10	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	30,000	0	30,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชนหรือเยาวชนในเขตตำบลศรีสำราญ	ก.ย. 68	30,000	30,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
12	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ	ม.ค.-มี.ค. 68	30,000	17,171	12,829			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
13	โครงการฝึกอบรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)	เม.ย - ก.ย..68	15,000	15,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
14	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพกายแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”	เม.ย - ก.ย..68	15,000	34,470	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	โอนเพิ่มงบประมาณ
15	โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี เยาวชนผู้ว่างงาน กลุ่มนักเรียน ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน	เม.ย - ก.ย..68	15,000	15,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
16	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพการควบคุมและป้องกันโรค ผู้นำด้านการออกกำลังกาย ผู้นำกิจกรรมนันทนาการ	-	15,000	0	15,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
17	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสาน	มิ.ย - ก.ย..68	20,000	19,970	30			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
18	โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มดูลรอบด้าน	ม.ค.-มี.ค. 68	20,000	20,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
19	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนนาโพธิ์	-	5,000	0	5,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
						ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
1	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	-	15,000	0	15,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	ต.ค.-ธ.ค. 67	200,000	311,575	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	โอนเพิ่มงบประมาณ
3	โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	ต.ค.67-ก.ย. 68	15,000	15,000	0			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
4	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	20,000	0	20,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการ อบต.พบประชาชน	ม.ค.-มี.ค. 68	20,000	15,420	4,580			/	เป็นตามวัตถุประสงค์	
6	โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	-	30,000	0	30,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	